

Руководитель
регионального проекта —
Фидуров Максим Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

05.04.2021

Сертификат:

59A5F775FF8D4ED34062FE45709C611783FBVB33

Владелец: ФИДУРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Действителен: с 12.03.2020 по 12.06.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	8.3800
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	30	44.7	44.7		45.3	
1.2.		Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий	ФП	Процент	47.2	49.55	49.55		50	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет														
	План	ФП	Процент	49,4500	49,5000	49,5500	49,6000	49,6500	49,7000	49,7500	49,8000	49,8500	49,9000	49,9500	50,0000
	Факт/прогноз			49,4500	49,5000	49,5500	49,6000	49,6500	49,7000	49,7500	49,8000	49,8500	49,9000	49,9500	50,0000
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,8000	44,8000	44,9000	45,3000
	Факт/прогноз			44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,8000	44,8000	44,9000	45,3000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	1	0	1			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2021	01.05.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и"	информационная система отсутствует		В работе. Техническое задание сформировано



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			
1.1.2		Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря								15.06.2021	15.06.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	0	11	0	11			25.12.2021	25.12.2021	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Проводятся закупочные процедуры в рамках адресной финансовой поддержки спортивным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 11,0000 Дата: 25.12.2021										видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области			организациям Астраханской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ Предоставлена информация : 0 из 11.
1.2.1		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								01.04.2021	30.12.2020	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области	информационная система отсутствует	Распоряжение Об утверждении государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Распоряжение министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 30.12.2020г. №6/н, указана ссылка. -
1.2.2		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных								05.04.2021	30.12.2020	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития	информационная система отсутствует	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)										видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области		обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. -
1.3		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	2	0	2			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алиа Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2.
1.3.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2021	01.05.2021	Морикова Алиа Михайлова - Директор	информационная система отсутствует	Иное Закупка	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 03.12.2020г. № 20230150851473015010 0100300003230244, указана ссылка. Объект закупки "Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием" включен в план закупок
1.3.2		Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры								01.03.2021	23.12.2020	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства"	информационная система отсутствует	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 23.12.2020г. №777-08-2019-182/5, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												физической культуры и спорта Астраханской области"			
1.4		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	Единица	0	1	0	0			25.12.2019	25.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021. Просрочка 1461 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Строительно-монтажные работы завершены								01.12.2019	01.12.2023	Морикова Алия Михайлова	Информационная система		В работе. Просрочка 1461 дней. Существуют риски:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- Директор ГКУ АО "Управление по обеспечени ю деятельност и министерств а физической культуры и спорта Астраханско й области"	отсутствует		Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021. Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.2		Техническая готовность объекта, %								01.12.2019	01.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существуют риски: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа., срок исполнения 01.07.2021. Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа., срок исполнения 01.07.2021.
1.4.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								15.12.2019	15.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существуют риски: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															очереди, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021. Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 15.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021.
1.4.4		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								25.12.2019	25.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существуют риски: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021. Невозможность ввода в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа, срок исполнения 01.07.2021.
1.4.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								25.12.2019	25.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существуют риски: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												спорта Астраханско й области"			нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа., срок исполнения 01.07.2021. Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку проектно – сметной документации 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа., срок исполнения 01.07.2021.
1.5		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	4	0	0			25.12.2022	25.12.2022	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерств а физической культуры и спорта Астраханско й области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.- Предоставлена информация : 0 из 4.
1.5.1		Земельный участок предоставлен заказчику								29.03.2021	29.03.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление	Информационная система отсутствует	Иное Выписка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка" Иное ФГИС ЕГРН от 29.03.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			приложен файл.
1.5.2		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								29.03.2021	29.03.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует	Иное Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительные заключения по результатам государственных экспертиз " Иное АУ АО "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий" от 29.03.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.05.2021	31.05.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		В работе. -
1.5.4		Закупка включена в план закупок								29.03.2021	29.03.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства"	информационная система отсутствует	Закупка Выполнение работ по строительству объектов: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" "Закупка ГКУ АО «УКС АО» от 29.03.2021г. № 21230150893423015010 0100180004120414,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объектов: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" "Закупка ГКУ АО «УКС АО» от 29.03.2021г. № 21230150893423015010 0100180004120414,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												физической культуры и спорта Астраханской области"			указана ссылка.
1.5.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.05.2021	31.05.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	информационная система отсутствует		В работе. -
1.6		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	0	0			25.12.2023	25.12.2023	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.- Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			
1.6.1		Земельный участок предоставлен заказчику								01.04.2021	03.04.2020	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует	Иное Договор безвозмездного пользования земельным участком	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком" Иное ГКУ АО «УКС АО» от 03.04.2020г. №11/2020, приложен файл.
1.6.2		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.05.2021	31.05.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по	Информационная система отсутствует		В работе. -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												обеспечение деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			
1.7		Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад Значение: 120,0000 Дата: 25.12.2021	Единица		120	12	120			25.12.2021	25.12.2021	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Проведено 12 тренировочных мероприятий Предоставлена информация : 12 из 120.
1.7.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								11.01.2021	29.12.2020	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития	Информационная система отсутствует	Распоряжение Об утверждении и Календарного плана официальных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области		х физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2021 год	мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2021 год" Распоряжение министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 29.12.2020г. №225-р, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.8		Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021	Единица		1	0	1			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	5 413,20	5 413,20	5 413,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 413,20	5 413,20	5 413,20	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 413,20	5 413,20	5 413,20	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами	3 438,17	3 438,17	3 438,17	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		спортивной подготовки							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 438,17	3 438,17	3 438,17	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 438,17	3 438,17	3 438,17	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	85 442,39	85 442,39	85 442,39	40 401,04	0,00	0,00	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	85 442,39	85 442,39	85 442,39	40 401,04	0,00	0,00	-
3.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	85 442,39	85 442,39	85 442,39	40 401,04	0,00	0,00	-
3.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	295 659,80	295 659,80	295 659,80	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	295 659,80	295 659,80	295 659,80	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	295 659,80	295 659,80	295 659,80	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5		(19) Проведены спортивные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад							
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6		(20) Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности	394,80	394,80	394,80	354,38	8,38	2,12	
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	394,80	394,80	394,80	354,38	8,38	2,12	-
6.6.1.		бюджет субъекта Российской	394,80	394,80	394,80	354,38	8,38	2,12	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							-
6.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			390 348,36	390 348,36	390 348,36	40 755,42	8,38	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			390 348,36	390 348,36	390 348,36	40 755,42	8,38	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			390 348,36	390 348,36	390 348,36	40 755,42	8,38	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности												
	План	0.00	0.00	8.38	8.38	8.38	68.00	130.00	200.00	250.00	300.00	394.80	394.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	8.38	8.38	8.38	68.00	130.00	200.00	250.00	300.00	394.80	394.80
1.2.	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20
1.3.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	2 750.54	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	2 750.54	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17
1.4.	Поставлены комплекты спортивного оборудования												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996.45	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	85 442.39
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996.45	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	85 442.39
1.5.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	35 500.00	62 000.00	88 500.00	142 924.0 0	197 348.0 0	251 772.0 0	295 659.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	35 500.00	62 000.00	88 500.00	142 924.0 0	197 348.0 0	251 772.0 0	295 659.80