

Администратор
документ подписан —
Электронный проект —
Зиновьева Евгения Геннадьевна

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
014C86AC005AACC882489A8A2815D20B0A
Владелец: Зиновьева Евгения Геннадьевна

Действителен: с 20.10.2020 по 20.10.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

" (Р5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	45 983,9000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)									
1.1.		Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий	ФП	Процент	47.2	49.8	49.8		50	
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	30	44.7	44.7		45.3	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет														
	План	ФП	Процент	49,4500	49,5000	49,5500	49,6000	49,6500	49,7000	49,7500	49,8000	49,8500	49,9000	49,9500	50,0000
	Факт/прогноз			49,4500	49,5000	49,5500	49,6000	49,6500	49,7000	49,7500	49,8000	49,8500	49,9000	49,9500	50,0000
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,8000	44,8000	44,9000	45,3000
	Факт/прогноз			44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,7000	44,8000	44,8000	44,9000	45,3000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	1	0	1			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Заключено 4 контракта на приобретение матов, спортивного оборудования для занятий боксом и тхэквондо. 50% оборудования поставлено. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.09.2021	26.08.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению	информационная система отсутствует	Реестр контрактов Спортивное оборудование для занятий по виду спорта – тхэквондо, Реестр	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Спортивное оборудование для занятий по виду спорта – тхэквондо" Реестр контрактов от 31.05.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												деятельность и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"		контрактов Ринг боксерский, Реестр контрактов Спортивное оборудование по виду спорта – бокс, Реестр контрактов Напольное покрытие (маты-пазлы, татами), ковер борцовский	2301508514721000016, указана ссылка. 2. "Ринг боксерский" Реестр контрактов от 31.05.2021г. № 2301508514721000014, указана ссылка. 3. "Спортивное оборудование по виду спорта – бокс" Реестр контрактов от 31.05.2021г. № 2301508514721000015, указана ссылка. 4. "Напольное покрытие (маты-пазлы, татами), ковер борцовский" Реестр контрактов от 08.06.2021г. № 2301508514721000018, указана ссылка. -
1.2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 11,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	11	11	11			25.12.2021	24.12.2021	Леднева Елена Вячеславовна - Начальник отдела развития видов спорта министерства	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В рамках адресной финансовой поддержки спортивным организациям Астраханской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ заключено 12



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												физической культуры и спорта Астраханской области			контрактов на поставку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.70% оборудования поставлено. Осуществлены выплаты одарённым спортсменам на сумму 687,63 тыс. руб. Предоставлена информация : 11 из 11.
1.3		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	4	0	4			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алиа Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Заклучен государственный контракт на поставку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта" с ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС» от 25.08.2021 № 21-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ЭА/21-52280(СФ) Предоставлена информация : 0 из 4.
1.3. 1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.09.2021	26.08.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечени ю деятельност и министерств а физической культуры и спорта Астраханско й области"	информацио нная система отсутствует	Реестр контрактов Поставка спортивно- технологиче ского оборудовани я для создания или модернизаци и футбольных полей с искусственн ым покрытием, Реестр контрактов Спортивно- технологиче ское оборудовани е для создания малой спортивной площадки, Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка спортивно- технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием" Реестр контрактов от 11.12.2020г. № 2301508514720000027, указана ссылка. 2. "Спортивно- технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки" Реестр контрактов от 21.06.2021г. № 2301508514721000020, указана ссылка. 3. "Поставка спортивно- технологического оборудования" Реестр контрактов Министерства

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка спортивно-технологического оборудования	физической культуры и спорта Астраханской области от 26.08.2021г. № 2301508514721000022, указана ссылка. -
1.3.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								15.11.2021	15.11.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №1/30-03/21, указана ссылка. -
1.4		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	Единица	0	1	0	0			25.12.2019	25.12.2023	Полумордвин Олега Анатольевич - Министр строительства и жилищно-	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки проекта,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												коммунальн ого хозяйства Астраханско й области			Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с низким уровнем квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021. Просрочка 1461 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Строительно-монтажные работы завершены								01.12.2019	01.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															низким уровнем квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021.
1.4.2		Техническая готовность объектов спорта 100%								01.12.2019	01.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с низким уровнем квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021.
1.4.3		Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов								15.12.2019	15.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		капитального строительства (ЗОС)										строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области			с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с низким уровнем квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021.
1.4.4		Объекты спорта введены в эксплуатацию								25.12.2019	25.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим проведением государственной экспертизы, что привело к срыву сроков достижения результата федерального проекта по данному мероприятию. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с низким уровнем



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021.
1.4.5		Государственная регистрация права на объекты спорта произведена								25.12.2019	25.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1461 дней. Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 г. в связи с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: В ходе исполнения государственного контракта по строительству 1 очереди I этапа центра в связи с изменением требований нормативных документов и технических регламентов (применено устаревшее оборудование) возникла необходимость корректировки всей проектно – сметной документации (1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа) с последующим



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проведением государственной экспертизы. Контракт на строительство 1 очереди I этапа расторгнут., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2023г. Принятые меры: 1. 05.06.2020 заключен контракт на корректировку ПСД 1 и 2 очередей, входящих в состав I этапа. В связи с низким уровнем квалификации проектной организации, сроки корректировки ПСД продлены., срок исполнения 25.12.2021.
1.5		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	0	0	1	0	25.12.2023	25.12.2023	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханско	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Положительное заключение по результатам государственных экспертиз не получено, Причина риска: 05.05.2021 получено отрицательное заключение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												й области			государственной экспертизы., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г. Принятые меры: 1. После устранения замечаний, документы будут отправлены на прохождение повторной экспертизы, срок исполнения 25.12.2021. - Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.05.2021	31.12.2021	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 214 дней. Существует риск: Положительное заключение по результатам государственных экспертиз не получено, Причина риска: 05.05.2021 получено отрицательное заключение государственной экспертизы., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г. Принятые



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															меры: 1. После устранения замечаний, документы будут отправлены на прохождение повторной экспертизы, срок исполнения 25.12.2021.
1.5.2		Закупка включена в план закупок								30.09.2021	01.06.2022	Полумордвинов Олег Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 244 дней. Существует риск: Закупка не включена в план закупок, Причина риска: В связи с отсутствием проектной документации., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. 05.05.2021 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. После устранения замечаний, документы будут отправлены на прохождение повторной экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. -
1.5.3		Сведения о государственном (муниципальном)								29.10.2021	01.07.2022	Полумордвинов Олег Анатольевич	Информационная система		В работе. Просрочка 245 дней. Существует риск: Сведения о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										ч - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	отсутствует		государственном (муниципальном) контракте не внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, Причина риска: В связи с отсутствием проектной документации., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. 05.05.2021 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. После устранения замечаний, документы будут отправлены на прохождение повторной экспертизы, срок исполнения 31.12.2021.
1.6		Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021	Единица		1	0	1			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												обеспечение деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"			
1.7		Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021	Единица		1	0	1			25.12.2021	25.12.2021	Морикова Алия Михайлова - Директор ГКУ АО "Управление по обеспечению деятельности и министерства физической культуры и спорта Астраханской области"	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. По подготовке нулевого цикла и укладке спортивно-технологического оборудования для футбольного поля администрацией МО г. Астрахань предложен участок по ул. Энергетическая. Сформирована схема земельного участка, проведены работы по геодезии, проводятся работы по геологии. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	5 413,20	5 413,20	5 413,20	4 621,59	2 921,93	53,98	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 413,20	5 413,20	5 413,20	4 621,59	2 921,93	53,98	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 413,20	5 413,20	5 413,20	4 621,59	2 921,93	53,98	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с	3 438,17	3 438,17	3 438,17	2 800,95	2 020,15	58,76	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федеральными стандартами спортивной подготовки							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 438,17	3 438,17	3 438,17	2 800,95	2 020,15	58,76	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 438,17	3 438,17	3 438,17	2 800,95	2 020,15	58,76	График ежемесячного исполнения бюджета смещён, в связи с длительными сроками поставки оборудования по контрактам.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	85 442,39	85 442,39	85 442,39	43 357,08	40 401,04	47,28	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	85 442,39	85 442,39	85 442,39	43 357,08	40 401,04	47,28	-
1.3.1.		бюджет субъекта Российской	85 442,39	85 442,39	85 442,39	43 357,08	40 401,04	47,28	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							-
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	314 917,19	314 917,19	314 917,19	143 011,10	177,00	0,06	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	314 917,19	314 917,19	314 917,19	143 011,10	177,00	0,06	-
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	314 917,19	314 917,19	314 917,19	143 011,10	177,00	0,06	-
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(20) Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности	504,14	504,14	504,14	463,78	463,78	91,99	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	504,14	504,14	504,14	463,78	463,78	91,99	-
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	504,14	504,14	504,14	463,78	463,78	91,99	-
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(21) Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			444 715,09	444 715,09	444 715,09	229 254,50	45 983,90	10,34	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			444 715,09	444 715,09	444 715,09	229 254,50	45 983,90	10,34	
бюджет субъекта Российской Федерации			444 715,09	444 715,09	444 715,09	229 254,50	45 983,90	10,34	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20	5 413.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 921.93	2 921.93	2 921.93	4 621.58	5 413.20
1.2.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	2 750.54	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17	3 438.17
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 613.93	1 924.72	2 020.15	2 277.06	3 438.17	3 438.17	3 438.17
1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996.45	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	44 204.39	85 442.39
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	40 401.04	40 401.04	40 401.04	40 401.04	43 357.08	43 357.08	43 357.08	85 442.39
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	35 500.00	62 000.00	88 500.00	142 924.00	197 348.00	251 772.00	314 917.19
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	27 500.00	27 500.00	29 500.00	314 917.19
1.5.	Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности												
	План	0.00	0.00	8.38	8.38	8.38	68.00	130.00	200.00	250.00	300.00	394.74	504.14
	Факт/прогноз	0.00	0.00	8.38	354.38	354.38	354.38	354.38	463.78	463.78	463.78	463.78	504.14
1.6.	Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	10 400.00	20 400.00	30 400.00	35 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 400.00	20 400.00	30 400.00	35 000.00